

摘要：

美国AI基础设施扩张神话正遭现实重创。今年计划竣工的数据中心近40%面临延期，OpenAI德州1.4吉瓦核心园区六处规划设施仅一处动工，微软相关项目亦承压，巨头重点项目预计将推迟三个月以上。电力短缺、工人争抢、设备告急三重瓶颈叠加，令超大规模云厂商逾7000亿美元资本开支的回报时间表面临全面重估。

美国人工智能基础设施扩张的宏大叙事，正遭遇严峻的现实检验。

周五，据卫星与AI分析机构SynMax提供给英国《金融时报》的数据，**美国今年计划竣工的数据中心项目中，近40%面临延期风险，微软、OpenAI等科技巨头的重点项目预计将推迟三个月以上。**

与此同时，据Sightline Climate发布的《2026年数据中心展望》报告，今年计划新增的约16吉瓦数据中心容量中，预计有30%至50%将面临延期或取消，目前真正进入施工阶段的仅约5吉瓦。

上述瓶颈正成为制约AI商业化落地速度的关键变量。**超大规模云计算企业年度资本开支预算逾7000亿美元，但电力短缺、劳动力不足、设备匮乏以及许可审批障碍，正共同拉长投资回报的时间窗口，令市场对巨额AI投入能否如期转化为收益的担忧持续升温。**

## 项目延期蔓延，OpenAI德州布局进展迟缓

延期问题在OpenAI的核心基础设施项目中尤为突出。

SynMax通过卫星图像追踪施工进度，并与IIR Energy的行业基准数据交叉比对，对项目完工时间作出评估。**结果显示，多个与OpenAI相关的大型园区建设进展明显滞后。**

其中最受关注的项目之一，是位于德克萨斯州Shackelford County、规模达1.4吉瓦的数据中心园区。该项目由Vantage Data Centers负责建设，将为Oracle提供场地，Oracle再以此为OpenAI提供芯片算力。这一占地1200英亩的园区规划容纳10栋建筑，Vantage去年8月表示首栋建筑将于2026年下半年交付。然而，卫星图像显示，截至今年4月初，六处规划设施中仅有一处出现施工迹象。SynMax估计，首栋建筑最早可能于今年12月交付，若按同类项目的普遍进度推算，则可能推迟至2027年底。

在Milam County，OpenAI联合创始人Greg Brockman上月表示一处1.2吉瓦的园区正在“成形”，但卫星图像显示目前仅有一处设施开工。OpenAI在德克萨斯州的多个重点项目中，仅Abilene一处预计今年内完工。

对此，OpenAI回应称，“我们历史性的数据中心建设按计划推进，并将从此加速。”Oracle表示，“我们为OpenAI开发的每个数据中心均按时推进，建设按计划进行。”SB Energy亦表示，Milam County数据中心“按计划推进，有望成为同类项目中交付最快的之一”。

## 微软相关项目同样承压，许可与社区阻力添变数

微软的数据中心扩张计划同样面临挑战。

新云计算服务商Nebius去年与微软达成协议，在新泽西州Vineland建设一处300兆瓦设施，并于2025年底前完成首批容量交付。然而，卫星图像显示该项目后续阶段进展趋缓，热成像数据表明相关设备尚未上线运行。

该项目还面临许可审批挑战和当地居民反对，正式公众意见征询程序已被提出——这一步骤通常意味着时间线延长，也是社区阻力上升的信号。微软拒绝置评。Nebius则表示，“迄今为止，与微软协议下的所有容量批次均按时交付，我们目前预计剩余批次也将按计划完成。”

策略咨询公司Capstone能源总监Josh Price指出，“对速度和开发的追求正与监管滞后形成碰撞。这些项目的规模和复杂性，必然会引发更多审查，并可能导致延期。”

## 三重瓶颈叠加，后勤阻力墙难以速破

延期背后，是电力、劳动力与设备三重短缺的结构性困境。

超过十余位行业高管向《金融时报》表示，数百兆瓦级别的大型园区正因许可障碍以及劳动力、电力和设备的长期短缺而受阻。据彭博报道，变压器、开关设备及电池等电气设备严重短缺是延误的主要原因之一，美国国内制造产能远不足以满足需求，建设方不得不依赖进口。

在劳动力层面，两位参与OpenAI相关项目的建筑业高管表示，从电工到管道工，专业工人数量严重不足，无法满足多个大型复杂设施同步建设的需求。偏远选址还使劳动力成本上涨高达30%。SemiAnalysis总裁Doug O'Laughlin指出，部分地区项目高度集中，甚至导致服务同一终端客户的不同承包商之间相互竞争工人资源，“OpenAI实际上是在与OpenAI自己竞争，工人在不同项目之间流动，追逐更高薪酬。”

电网容量紧张与气体涡轮机、变压器等设备短缺，同样构成制约。科技巨头正竞相建设单体耗电量不低于1吉瓦——相当于一座核反应堆输出功率——的超大型数据中心，但电网整合滞后正压缩项目落地的可行性空间。

Canaccord Genuity分析师George Gianarikas将这一局面概括为，“美国数据中心热潮正撞上一堵强大的后勤阻力之墙。”

## 管线堰塞，投资回报时间表面临重估

当前的延期压力，已不仅限于在建项目，更向未来的建设管线蔓延。

SynMax估计，计划于明年竣工的项目中，逾60%尚未开工，进一步加剧了业界对行业扩张管线受阻的担忧。数据中心运营商Applied Digital首席执行官Wes Cummins表示，“融资难度大，物流难度大，施工和运营难度大……今年我们将看到一批项目出现重大延误。”

这一局面对投资者的影响不容忽视。超大规模云计算企业已承诺逾7000亿美元的年度资本开支，但基础设施交付的持续滞后，意味着这些投入转化为可变现算力的时间将长于预期，进而对AI相关企业的盈利预期和估值逻辑构成压力。

研究机构Epoch的数据显示，今年确有少数1吉瓦级项目有望完工，包括亚马逊云服务、Meta及Elon Musk旗下xAI的相关开发项目，但这些案例更多凸显的是行业整体延期背景下的例外，而非常态。

### 风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。



限时权益申领

\* 体验资格每人限申领一次

扫码  
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

240 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论

2 条评论

见闻用户  
8小时前 中国上海

估值涨过一波差不多得了 你们还真的造房子啊? 🙄

0 回复

给博恩喏 3小时前 中国江西省

回复 见闻用户:

不交付也会跌, 参见甲骨文

0 回复